



# Contrat de rivière « Ardèche et affluents d'amont »



Travaux de restauration physique de la rivière Ardèche :  
construction de passes à poissons - période du 15 avril au 26 juin 2009

---

## Travaux sur le seuil de Vallon Salavas :

---

Mise en place du chantier et construction des batardeaux :



Arrêt du chantier suite aux orages et à la montée des niveaux d'eau :



Pompage pour mettre hors d'eau la zone de travail et destruction de la partie du barrage où sera la passe :



Enrochements et coulage d'une dalle en béton qui servira de fondations à la passe :



Visite des élus sur le chantier  
le 26/05/2009



Le 25/05/2009

Construction des coffrages dans lesquels seront coulées les parois latérales de la passe :



Le 04/06/2009



Le 23/06/2009



Pose des éléments transversaux, constitutifs des bassins, et construction d'un deuxième batardeau pour les travaux de confortement du barrage :



Le 26/06/2009



## Travaux sur le seuil de Gos (barrage de la tour du moulin de Salavas) :

Mise en place du chantier et construction des batardeaux :

*Vue de la berge en rive gauche*



Le 24/04/2009

*Vue de l'amont*



*Vue de l'aval*



Pompage pour mettre hors d'eau la zone de travail et destruction de la partie du barrage où sera la passe :



Le 06/05/2009



Coulage du béton pour les fondations d'encrage de la passe :



Le 12/05/2009



Construction des coffrages et coulage des éléments en béton :  
parois latérales de la passe



Le 26/05/2009





Le 09/06/2009



### Préparation des coffrages et coulage des éléments en béton : éléments constitutifs des bassins



Le 06/05/2009



Le 12/05/2009

### Pose des éléments transversaux, constitutifs des bassins :



Le 12/06/2009



### Habillage des passes : pose de cailloux pour la rugosité du fond de la passe, pose de caillebotis métalliques pour fermer l'accès du dessus de la passe, ...



Le 22/06/2009



Le 18/06/2009

Mise en eau des passes, après destruction du batardeau :



Le 23/06/2009



Le 26/06/2009

## Travaux sur le seuil de Lanas – St Maurice d'Ardèche :

---

Avant le début du chantier :



Le 12/05/2009

Construction des batardeaux, pompage pour mettre hors d'eau la zone de travail et destruction de la partie du barrage où sera la passe :



Le 26/05/2009

Coulage du béton pour les fondations d'encrage de la passe :



Le 04/06/2009



Construction des coffrages et coulage des éléments en béton :  
parois latérales de la passe



Le 12/06/2009



Le 23/06/2009



Travaux réalisés dans le cadre du Programme européen Life Apron II :

Partenaires financiers :

